

OR. 1710.6.2022

ZN.K.5180.14.2022.KE

Białogard, dn. 28 czerwca 2022r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej

Sporządzony na podstawie art.38 i 39 *Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (t.j. Dz.U. z 2022 poz.840)

Temat kontroli: ocena zgodności wykonanych prac przy zabytku z wydanym pozwoleniem na ich prowadzenie – odbiór końcowy prac.

Przedmiot kontroli:

1. **Zabytek : budynek Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie** wpisany do rej. pod nr A-434 decyzją z dn. 21 października 1991r.
2. Decyzja nr 541.2020.K z dnia 17 lipca 2020r. znak: ZN.K.5142.52.2020.K pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu poddasza, wykonaniem instalacji odgromowej oraz wykonaniem instalacji oddymiania klatek schodowych i instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie, zmieniona decyzją NR 41.2022.KE z dnia 18 stycznia 2022r. w zakresie budowy instalacji hydrantowej niezależnej zasilanej z przyłącza w pomieszczeniu gospodarczym piwnicy, oddzielonej od instalacji bytowej w budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-434 decyzją z dnia 21 października 1991r.

Kontrolowany – Zamawiający:

- 1/ Powiat Białogardzki, reprezentowany przez P. Michała Mazurkiewicza, Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Białogardzie

Kontrolujący – Przedstawiciel ZWKZ: (upoważnienie nr 19/2022 z dn. 28 czerwca 2022r.)

- 2/ Ewa Kowalska - st. inspektor ds. ZN, działająca w ramach sprawowania kontroli bieżącej zabytków.

W obecności:

- 3/ **Włodzimierz Makowski** – nadzorujący z ramienia Zamawiającego
- 4/ **Mariusz Jankiewicz** – kierownik budowy

Ustalono:

- 1/ Zawiadomienie o zakończeniu prac wpłynęło do WUOZ w dniu 24 czerwca 2022r. Telefonicznie ustalono kontrolę w/w zabytku w dniu 28 czerwca 2022r.
- 2/ W wyniku oględzin **potwierdzono realizację prac w zakresie:**
 1. **Przebudowa przyłącza w piwnicy – rozdzielono instalację wody bytowej od instalacji hydrantowej – budowa instalacji hydrantowej – 2 piony wokół klatki schodowej głównej, 1 w klatce schodowej bocznej, przewody prowadzone pod stropami, izolowane wełną mineralną w zbrojonym płaszczu z folii aluminiowej;**
 2. **Hydranty – 12 nowych montowanych w szafkach naściennych, 1 istniejący hydrant w piwnicy włączony do nowej instalacji. Pozostawiono szafki wnękowe pod demontaż wężów i zaworów.**

Prace wykonano zgodnie z decyzją nr 41.2022.K z dnia 18 stycznia 2022r. zmieniającą Decyzję NR 541.2020.K z dnia 17 lipca 2020r. Znak: ZN.K.5142.52.2020.KE w zakresie instalacji hydrantowej.

- 3/ Nie zgłasza się zastrzeżeń / ~~zgłasza się następujące zastrzeżenia~~ oraz potwierdza się zgodność/ ~~nie potwierdza się zgodności~~ wykonanych prac z w/w pozwoleniem.
- 4/ Podczas oględzin **wykonano zdjęcia** cyfrowe w/w zabytku w celu włączenia ich do archiwum Delegatury.
- 5/ W wyniku kontroli nie stwierdzono/stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przedmiotu kontroli.

Uwagi:

Na tym protokół zakończono, odczytano, podpisano bez uwag w 4 egz. i przekazano uczestnikom kontroli.

Podpisy:

1. Michał Mazurkiewicz.....

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
mgr Michał Mazurkiewicz

2. Ewa Kowalska.....

STARSZY INSPEKTOR
ds. zabytków nieruchomych

E. Kowalska
mgr Ewa Kowalska
INSPEKTOR SKŁADZORU
mgr inż. Włodzimierz Makowski

W obecności:

3. Włodzimierz Makowski.....

Up. budowlane w specj. konstrukcyjno-budowlanej
UAN/N/7210/512-4
Up. budowlane w specj. instalacyjno-inżynieryjne
Instalacje i sieci sanitarne UAN/N/7210/512/87
Członek ZIIB w Szczecinie nr ZAP/IS/2074/01
75-330 Koszalin, ul. Gruchowska 48/1

4. Mariusz Jankiewicz

Jankiewicz